


► Projektplan Netzhochrüstung von Docsis 2.0 (32 Mbit/s) auf Docsis 3.0 (100 Mbit/s)



Kabel Deutschland



Inbetriebnahme
1. Juli 2016

3 Tage	1 Woche *	3-6 Monate *	1 Woche
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Kanäle/Frequenzen festlegen • Absprache Technik, Netzwerk, Lieferanten und Zubehör mit internen Stellen klären • Vorhaben in den IT-Systemen erfassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Technik-Stellplatz mit Infrastrukturplanung abklären • Frequenz-Beschaltung und Netzpläne erstellen • ggf. Energie/Klima-Erweiterung planen <p>*) sofern Technikfläche vorhanden ist</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Technik/Netzwerk und Zubehör bestellen und aufbauen (3-6 Monate) • Frequenz-Beschaltungsplanung durchführen • ggf. Energie/Klima-Erweiterung durchführen (bei eigener Betriebsstelle 1-2 Monate, bei Telekom-Räumen ca. 6 Monate) <p>*) sofern Technikfläche vorhanden ist</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Technik-Konfiguration und Inbetriebnahme (durch Service, ggf. in Nacharbeit) • Vermarktbarkeit zum RfS-Termin in den IT-Systemen sicherstellen • Vorhaben in den IT-Systemen abschließen